

**DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

**Uzavřené v souladu s § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
mezi těmito stranami**

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817

se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, ,

Zastoupena: PharmDr.Martinem Benešem, ředitelem

(dále jen "objednatel")

a

PERFECTED s.r.o.

Zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51799

se sídlem Hybešova 726/42, 602 00 Brno

IČ/DIČ: 27683028/CZ27683028

Zastoupena: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem a ředitelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Brno

Č.ú.: 35-8664180207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 17.2.2009 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce a doplnění stávajících slaboproudých technologií SÚKL (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 28.5.2009 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Smluvní strany tímto sjednávají ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 tento dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo mění následujícím způsobem:

A/ Článek 5. Místo plnění bod 5.3. se mění a doplňuje takto:

5.3. Část díla odpovídající funkčním částem díla:

- technologie EZS, EZS OKL
- IP kamerový systém
- EKV kontrola vstupu
- grafická nadstavba (bez integrace EPS)
- rozšíření datového centra a infrastruktury
- strukturovaná kabeláž na regionálních pracovištích

musí být dokončena a předána do **9.11.2009**.

Montáž a oživení EPS a integrace do grafické nádstavby, jako funkční části díla, bude dokončeno do **30-ti dní** od ukončení rekonstrukce podhledů v objektu SÚKL. Ukončení rekonstrukce podhledů bude zhotoviteli oznámeno písemnou formou.

EDS, jako funkční část díla, bude dokončen do **30.11. 2009** od odsouhlasení implementačního projektu docházkového systému. Odsouhlasení implementačního projektu bude zhotoviteli oznámeno písemnou formou.

Klíčové hospodářství bude instalováno do **30-ti dní** od odsouhlasení definitivní verze jeho rozsahu objednatel a obdržení přístupové matice, což bude zhotoviteli oznámeno písemnou formou.

Funkční část díla se považuje za dokončenou a potvrzením (podpisem) samostatného předávacího protokolu, který konstatuje předání příslušné funkční části díla bez vad, a který bude potvrzen podpisy oprávněných osob.

Dílo se považuje za dokončené a předané potvrzením (podpisem) samostatného závěrečného předávacího protokolu, který konstatuje předání celého díla, tedy všech jeho etap a funkčních částí, bez vad, a který bude potvrzen podpisy oprávněných osob. Jeho součástí budou kopie protokolů o dokončení a předání jednotlivých etap a funkčních částí díla. Tento závěrečný předávací protokol není totožný s případným zkušebním protokolem.

B/ Článek 6. Cena bod 6.1. se mění a doplňuje takto:

6.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo provedené řádně dle podmínek této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli cenu ve výši **16.612.395,14 Kč bez DPH**, tj. ve výši **19.768.750,22 Kč s DPH**.

C/ Článek 19. Závěrečná ujednání bod 19.4. se mění a doplňuje takto:

Původní Přílohy č. 2 a č. 3 smlouvy o dílo, tj:

Příloha č. 2 Ceny za jednotlivé etapy předmětu díla

Příloha č. 3 Harmonogram provedení jednotlivých etap předmětu díla

se nahrazují Přílohami č. 2 a č. 3 tohoto Dodatku, tj:

Příloha č. 2 Ceny za jednotlivé etapy předmětu díla

Příloha č. 3 Harmonogram provedení jednotlivých etap předmětu díla

Ke smlouvě o dílo se jako Příloha č. 5 připojuje Příloha č. 5 tohoto Dodatku, tj:

Příloha č. 5 Změny v projektu OSSS k 5.10.2009

Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu pro dokončení díla dle Dodatku č. 1, tj. nedodržení termínu dokončení díla do 17.9.2009, neuplatní objednatel vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle bodu 13.1 smlouvy o dílo. Odpovědnost zhotovitele za splnění termínů pro předání díla a jeho funkčních částí dle tohoto Dodatku č. 2 a možnost uplatnění případné smluvní pokuty dle bodu 13.1 smlouvy o dílo zůstává nedotčena.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží dva.

V Praze dne 2009.11.10 .

V Praze dne 11.10.2009

Objednatel:



Zhotovitel:



Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
(100)

PERFECTED
PERFECTED s.r.o., Hybalkova 42, 602 00 Brno
tel.: +420 543 126 342, DIČ: CZ27683028
www.perfected.cz



Příloha č. 2 Dodatku č 2, ke smlouvě o dílo Rekonstrukce a doplnění stávajících slaboproudých technologií SÚKL – Ceny za jednotlivé etapy předmětu díla

Dílčí plnění/obsah etapy		Cena bez DPH za etapu díla	Cena včetně DPH za etapu díla
1. Vypracování projektu pro opravu stávajících slaboproudých systémů SÚKL a jejich doplnění o nové prvky			
		322 595,00 Kč	383 888,05 Kč
1.1.	Vypracování projektu budovy SÚKL	103 000,00 Kč	122 570,00 Kč
1.2.	Vypracování projektu budov OKL	30 000,00 Kč	35 700,00 Kč
1.3.	Systémový projekt EKV	62 500,00 Kč	74 375,00 Kč
1.4.	Dokumentace skutečného provedení	127 095,00 Kč	151 243,05 Kč
2. Modernizace (oprava) stávajících slaboproudých systémů SÚKL a jejich doplnění o nové prvky (Systém EZS, Systém EPS, Kontrola vstupu EKV, docházka EDS, IP kamerový systém CCTV, Grafická nadstavba)			
		13 401 637,34 Kč	15 947 948,43 Kč
2.1.	Materiál a instalace – 1.PP objektu 24 A SÚKL	647 728,82 Kč	770 797,30 Kč
2.2.	Materiál a instalace – 1.PP objektu 24 B SÚKL	874 064,33 Kč	1 040 136,55 Kč
2.3.	Materiál a instalace – 1.NP objektu 24 A SÚKL	981 850,11 Kč	1 168 401,63 Kč
2.4.	Materiál a instalace – 1.NP objektu 24 B SÚKL	1 358 483,94 Kč	1 616 595,89 Kč
2.5.	Materiál a instalace – 2.NP objektu 24 A SÚKL	582 502,99 Kč	693 178,56 Kč
2.6.	Materiál a instalace – 2.NP objektu 24 B SÚKL	429 028,04 Kč	510 543,37 Kč
2.7.	Materiál a instalace – 3.NP objektu 24 B SÚKL	296 535,62 Kč	352 877,39 Kč
2.8.	Materiál a instalace – 1.NP objektu 30 SÚKL	504 904,79 Kč	600 836,70 Kč
2.9.	Materiál a instalace – 4.NP objektu 24 B SÚKL	342 226,73 Kč	407 249,81 Kč
2.10.	Materiál a instalace – 5.NP objektu 24 B SÚKL	513 778,15 Kč	611 396,00 Kč
2.12.	Konfigurace EDS	1 371 572,32 Kč	1 632 171,06 Kč
2.11.	Materiál a instalace – 6.NP objektu 24 B SÚKL	217 872,49 Kč	259 268,26 Kč
2.13.	Materiál a instalace – 2.NP objektu 30 SÚKL	645 377,49 Kč	767 999,21 Kč
2.14.	Instalace klíčového hospodářství	1 021 373,00 Kč	1 215 433,87 Kč
2.15.	Materiál a instalace – 7.NP objektu 24 B SÚKL	594 114,88 Kč	706 996,71 Kč
2.16.	Instalace CCTV, EZS, EKV na OKL	1 744 803,49 Kč	2 076 316,15 Kč
2.17.	Konfigurace systémů CCTV, EZS, EKV a EPS	374 112,00 Kč	445 193,28 Kč
2.18.	Výchozí revize, zaškolení obsluhy SÚKL, grafická nadstavba	901 308,15 Kč	1 072 556,70 Kč

3. Dodání a implementace HW a SW pro podporu slaboproudých systémů		1 053 127,00 Kč	1 253 221,13 Kč
3.1.	Dodávka záznamového serveru	428 800,00 Kč	510 272,00 Kč
3.2.	Dodávka serveru + příslušenství	624 327,00 Kč	742 949,13 Kč
4. Dodání síťového software a úhrada licenčních poplatků po dobu 3 let		316 862,00 Kč	377 065,78 Kč
4.1.	Software Anet pro EDS	162 356,75 Kč	193 204,53 Kč
4.2.	Software Anet pro EKV	154 505,25 Kč	183 861,25 Kč
5. Integrace nových aktivních síťových prvků do stávající IS objednatele		974 425,00 Kč	1 159 565,75 Kč
5.1.	Instalace nových aktivních prvků + strukturované kabeláže na OKL	974 425,00 Kč	1 159 565,75 Kč
6. Dodávka a implementace virtualizačního software		543 748,80 Kč	647 061,07 Kč
6.1.	Dodávka a instalace	181 249,60 Kč	215 687,02 Kč
6.2.	Dodávka a instalace	362 499,20 Kč	431 374,05 Kč
Celkem		16 612 395,14 Kč	19 768 750,22 Kč

Rekapitulace

Celkem dle dodatku č. 1	16 613 124,34 Kč	19 769 617,96 Kč
Celkem dle dodatku č. 2	16 612 395,14 Kč	19 768 750,22 Kč
Rozdíl	- 729,20 Kč	- 867,75 Kč

Handwritten signature and initials in blue ink.

Příloha č. 3 Dodatku č. 2, ke smlouvě o dílo Rekonstrukce a doplnění stávajících slaboproudých technologií SÚKL – Harmonogram provedení jednotlivých etap předmětu díla

Dílčí plnění/obsah etapy		začátek prací	konec prací	výstup
1. Vypracování projektu pro opravu stávajících slaboproudých systémů SÚKL a jejich doplnění o nové prvky				
1.1.	Vypracování projektu budovy SÚKL	18.5.2009	18.5.2009	projekt vedení tras a umístění prvků na budovách SÚKL
1.2.	Vypracování projektu budov OKL	18.5.2009	18.5.2009	projekt umístění prvků na budovách OKL
1.3.	Systémový projekt EKV	18.5.2009	2.11.2009	systémový projekt k docházkovému a přístupovému systému
1.4.	Dokumentace skutečného provedení	27.8.2009	2.11.2009	dokumentace skutečného provedení na budovách SÚKL a OKL
2. Modernizace (oprava) stávajících slaboproudých systémů SÚKL a jejich doplnění o nové prvky (Systém EZS, Systém EPS, Kontrola vstupu EKV, docházka EDS, IP kamerový systém CCTV, Grafická nadstavba)				
2.1.	Materiál a instalace – 1.PP objektu 24 A SÚKL	18.5.2009	11.6.2009	dodávka a montáž prvků EZS, CCTV, EKV, EPS
2.2.	Materiál a instalace – 1.PP objektu 24 B SÚKL	18.5.2009	11.6.2009	dodávka a montáž prvků EZS, CCTV, EKV, EPS
2.3.	Materiál a instalace – 1.NP objektu 24 A SÚKL	5.6.2009	9.7.2009	dodávka a montáž prvků EZS, CCTV, EKV, EPS bez turniketů
2.4.	Materiál a instalace – 1.NP objektu 24 B SÚKL	5.6.2009	9.7.2009	dodávka a montáž prvků EZS, CCTV, EKV, EPS bez turniketů
2.5.	Materiál a instalace – 2.NP objektu 24 A SÚKL	3.7.2009	23.7.2009	dodávka a montáž prvků EZS, CCTV, EKV, EPS
2.6.	Materiál a instalace – 2.NP objektu 24 B SÚKL	3.7.2009	23.7.2009	dodávka a montáž prvků EZS, CCTV, EKV, EPS
2.7.	Materiál a instalace – 3.NP objektu 24 B SÚKL	17.7.2009	30.7.2009	dodávka a montáž prvků EZS, CCTV, EKV, EPS
2.8.	Materiál a instalace – 1.NP objektu 30 SÚKL	17.7.2009	6.8.2009	dodávka a montáž EZS, CCTV, EKV a EPS
2.9.	Materiál a instalace – 4.NP objektu 24 B SÚKL	24.7.2009	6.8.2009	montáž prvků EZS, CCTV, EKV, EPS, oživení EPS
2.10.	Materiál a instalace – 5.NP objektu 24 B SÚKL	31.7.2009	13.8.2009	montáž prvků EZS, CCTV, EKV, EPS, oživení EPS
2.12.	Konfigurace EDS	17.7.2009	30.11.2009	konfigurace prvků EDS demontáž stávajících turniketů, montáž nových, dodávka autentizačních prostředků

Handwritten signature and initials in blue ink.

2.11.	Materiál a instalace – 6.NP objektu 24 B SUKL	7.8.2009	20.8.2009	montáž prvků EZS, CCTV, EKV, EPS, oživení EPS
2.13.	Materiál a instalace – 2.NP objektu 30 SUKL	31.7.2009	20.8.2009	dodávka a montáž EZS, CCTV, EKV a EPS
2.14.	Instalace klíčového hospodářství	31.7.2009	20.8.2009	instalace klíčového hospodářství
2.15.	Materiál a instalace – 7.NP objektu 24 B SUKL	14.8.2009	27.8.2009	montáž prvků EZS, CCTV, EKV, EPS, oživení EPS
2.16.	Instalace CCTV, EZS, EKV na OKL	29.8.2009	2.11.2009	instalace systémů na OKL, včetně proškolení
2.17.	Konfigurace systémů CCTV, EZS, EKV a EPS	13.8.2009	2.11.2009	softwarové práce na bázi ústředěn a síťování
2.18.	Výchozí revize, zaškolení obsluhy SÚKL, grafická nádstavba	3.9.2009	9.11.2009	
3. Dodání a implementace HW a SW pro podporu slaboproudých systémů				
3.1.	Dodávka záznamového serveru	18.5.2009	18.5.2009	dodávka 1 ks záznamového serveru + instalace
3.2.	Dodávka serveru + příslušenství	18.5.2009	9.7.2009	dodávka 1 ks záznamového serveru, příslušenství + instalace
4. Dodání síťového software a úhrada licenčních poplatků po dobu 3 let				
4.1.	Software Anet pro EDS	17.7.2009	30.11.2009	instalace a implementace software pro docházku - nastavení
4.2.	Software Anet pro EKV	13.8.2009	30.9.2009	instalace a implementace software pro přístup - nastavení
5. Integrace nových aktivních síťových prvků do stávající IS objednatele				
5.1.	Instalace nových aktivních prvků + strukturované kabeláže na OKL	29.8.2009	30.9.2009	instalace na OKL
6. Dodávka a implementace virtualizačního software				
6.1.	Dodávka a instalace	18.5.2009	18.5.2009	dodávka a instalace 1 ks
6.2.	Dodávka a instalace	18.5.2009	9.7.2009	dodávka a instalace 2 ks

NABÍDKA č.

80238-8191Zadavatel: **SÚKL**Název nabídky: **OSSS SÚKL**Předmět nabídky: **Změny v projektu OSSS k 5.10. 2009**Zpracoval: **Kamil Hovězák**

V Brně dne 5.10.2009

Označení	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Méněpráce					
2.	Klíčový trezor požární ochrany	ks	2	32 500,00 Kč	65 000,0 Kč
2.	Venkovní D/N kamera ve venkovním krytu	ks	2	15 321,00 Kč	30 642,0 Kč
2.	Pevná bariéra do místnosti č. 41, 1.N,P objekt 24 B	ks	1	73 000,00 Kč	73 000,0 Kč
2.16	OKL Hradec Králové - bezp. mříž na dveře dvoukřídlá, 160 x 200 cm, zámek	ks	1	32 340,00 Kč	32 340,0 Kč
2.	LCD klávesnice EZS	ks	9	5 830,00 Kč	52 470,0 Kč
2.	Bezkontaktní čtečka formátu HID - dlouhý dosah, čtecí vzdálenost pro karty 30 cm	ks	4	14 292,88 Kč	57 171,5 Kč
Méněpráce celkem bez DPH					310 623,5 Kč
Vícepráce					
2.	Opticko-kouřový hlásič	ks	2	1 058,94 Kč	2 117,9 Kč
2.	Sokl hlásiče	ks	2	101,44 Kč	202,9 Kč
2.	Detektor dual PIR+MW, 85°/15m, certifikace NBU "D"	ks	3	731,25 Kč	2 193,8 Kč
2.	Duální detektor tříštění skla, 360°, dozsah 8m, certifikace NBU "T"	ks	1	368,75 Kč	368,8 Kč
2.	Magnetický kontakt, povrchová montáž, certifikace NBU "D"	ks	2	185,92 Kč	371,8 Kč
2.	Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, šroubovací svorky, počet svorek 24 + 1, ochranný kontakt NC	ks	2	205,40 Kč	410,8 Kč
2.	Konzole pro otočnou kameru na rovnou sítěchu	ks	1	5 850,0 Kč	5 850,0 Kč
2.	Chráníčka v UV odolném provedení	m	50	67,0 Kč	3 350,0 Kč
2.	Kabel Jysty 2x2x0,8	m	680	11,00 Kč	7 480,0 Kč
Vícepráce doplněné k 5.10. 2009					
2.14	Klíčové hospodářství dle V2 oproti SOD	ks	1	32 213,00 Kč	32 213,0 Kč
1.4	Zpracování dokumentace pro ÚOOÚ dle č. 101/2000 Sb.	ks	1	101 595,00 Kč	101 595,0 Kč
2.	Rozšíření EDS o docházkové terminály	kpl	1	101 630,40 Kč	101 630,4 Kč
4.1	Rozšíření EDS o aplikaci ViewTime	kpl	1	21 950,00 Kč	21 950,0 Kč
2.	Bezkontaktní čtečka formátu HID - čtecí vzdálenost pro karty 45 cm	ks	4	7 540,00 Kč	30 160,0 Kč
Vícepráce celkem bez DPH					309 894,3 Kč
Ostatní práce					
	Dokumentace skutečného provedení				0,0 Kč
	Výchozí revize el. Zařízení				0,0 Kč
Ostatní práce celkem bez DPH					0,0 Kč
Rozdíl OSSS k 5.10.2009 bez DPH					-729,2 Kč