

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené v souladu s § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito stranami:

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817

se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, ,

zastoupena: PharmDr. Martinem Benešem, ředitelem

(dále jen "objednatel")

a

PERFECTED s.r.o.

Zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51799

se sídlem Hybešova 726/42, 602 00 Brno

IČ/DIČ: 27683028/CZ27683028

zastoupena: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem a ředitelem společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Brno

č.ú.: 35-8664180207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I. Rekapitulace dosavadního stavu

1. Dne 17.2.2009 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla rekonstrukce a doplnění stávajících slaboproudých technologií SÚKL (dále jen „smlouva o dílo“). Dílo sestávalo z následujících dílčích plnění: Vypracování projektu pro opravu stávajících slaboproudých systémů SÚKL a jejich doplnění o nové prvky; modernizace (oprava) stávajících slaboproudých systémů SÚKL a jejich doplnění o nové prvky (Systém EZS, Systém EPS, Kontrola vstupu, docházka, IP kamerový systém, Grafická nadstavba); dodání a implementace HW a SW pro podporu slaboproudých systémů; dodání síťového software a úhrada licenčních poplatků po dobu 3 let; integrace nových aktivních síťových prvků do stávající IS objednatel; dodávka a implementace virtualizačního software. Dílo mělo být dokončeno a předáno do 105 dnů od uzavření smlouvy o dílo. Cena za dílo byla hrazena po jednotlivých etapách s tím, že v souladu s bodem 7.3 smlouvy o dílo si objednatel ponechal 20% z celkové ceny díla bez DPH jako zádržné, s povinností vyplatit jej zhotoviteli úplném bezvadném dokončení díla, tj. po jeho předání bez zjevných vad na základě závěrečného předávacího protokolu.
2. Dne 28.5.2009 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, který upravil termín pro dokončení a předání díla na 17.9.2009. Současně bylo dílo rozšířeno o instalaci Klíčového hospodářství, adekvátně čemuž byla navýšena cena za dílo.
3. Dne 11.10.2009 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo, který stanovil, že dílo bude dokončeno a předáno do 9.11.2009, s výjimkou těchto částí: Systém EDS bude dokončen a předán do 30.11.2009; systém EPS bude dokončen a předán do 30 dnů od ukončení rekonstrukce podhledů; Klíčové hospodářství bude instalováno do 30 dnů od odsouhlasení definitivní verze jeho rozsahu objednatel a obdržení přístupové matice zhotovitelem.

4. Dne 27.11.2009 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo, který pouze změnil termín pro dokončení a předání systému EDS do 18.12.2009.
5. Dne 18.12.2009 podepsaly smluvní strany závěrečný předávací protokol, potvrzující předání všech částí díla v rozsahu dodávky zařízení, materiálu a výkonů dle smlouvy o dílo, s výjimkou části díla Klíčové hospodářství. Toto bylo uvedeno v soupise vad a nedodělků v bodě IV protokolu. V bodě VI odst.4. tohoto protokolu si strany zároveň ujednali, že účinky závěrečného převzetí bezvadného díla jako funkčního celku, na něž je smlouvou o dílo vázáno vyplacení zádržného, nastanou až podpisem Akceptačního protokolu a jeho přílohy - Tabulky shody.
6. Dne 18.3.2010 podepsaly smluvní strany Akceptační protokol a Tabulku shody, avšak dílo nelze dosud považovat za celkově dokončené a předané v souladu s bodem 5.3, 7.3 a 12.3 smlouvy o dílo, neboť část díla - instalace Klíčového hospodářství - nebyla dosud zhotovitelem provedena, dokončena a předána.
7. Účelem uzavření tohoto Dodatku č.4 je úprava smlouvy o dílo, umožňující vyplacení zádržného objednatelem zhotoviteli i přes skutečnost, že část díla Klíčové hospodářství dosud nebyla realizována a celé dílo tak dosud nebylo dokončeno a předáno, při současném zachování povinnosti zhotovitele provést dosud nerealizovanou část díla - instalaci Klíčového hospodářství.

II. Změna smlouvy o dílo

Smlouva o dílo ze dne 17.2.2009 ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 se mění v následujících ustanoveních:

1. Článek 5. Místo plnění bod 5.3 se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

„5.3. Část díla odpovídající funkčním částem díla:

- technologie EZS, EZS OKL
- IP kamerový systém
- EKV kontrola vstupu
- grafická nadstavba (bez integrace EPS)
- rozšíření datového centra a infrastruktury
- strukturovaná kabeláž na regionálních pracovištích

musí být dokončena a předána do 9.11.2009.

Montáž a oživení EPS a integrace do grafické nadstavby, jako funkční části díla, bude dokončeno do 30-ti dní od ukončení rekonstrukce podhledů v objektu SÚKL. Ukončení rekonstrukce podhledů bude zhotoviteli oznámeno písemnou formou.

EDS, jako funkční část díla, bude dokončen do 18.12.2009.

Funkční část díla se považuje za dokončenou a předanou potvrzením samostatného předávacího protokolu, který konstatuje předání příslušné funkční části díla bez vad, a který bude stvrzen podpisy oprávněných osob.

Dílo se považuje za částečně dokončené a předané potvrzením závěrečného Akceptačního protokolu vč. Tabulky shody, který konstatuje předání celého díla, tedy všech jeho etap a funkčních částí, s výjimkou Klíčového hospodářství, bez vad a nedodělků. Závěrečný Akceptační protokol bude stvrzen podpisy oprávněných osob. Jeho součástí budou kopie protokolů o dokončení a předání jednotlivých etap-částí díla, s výjimkou Klíčového hospodářství.

Klíčové hospodářství bude realizováno ve 2 etapách.

Etapa č. 1 bude zahrnovat instalaci Klíčového hospodářství na všech pracovištích objednatele s výjimkou pracoviště Brno, Stará 25. Etapa č. 1 Klíčového hospodářství bude instalována, dokončena a předána do 30-ti pracovních dnů od odsouhlasení definitivní verze přístupové matice

pro Etapu č. 1 objednatelem, tj. od předání této přístupové matice objednatelem zhotoviteli. Objednatel je povinen předat zhotoviteli přístupovou matici písemnou formou. Etapa č. 1 Klíčového hospodářství se považuje za dokončenou a předanou potvrzením samostatného předávacího protokolu, který konstatuje předání Etapy č. 1 Klíčového hospodářství bez vad a nedodělků, a který bude stvrzen podpisy oprávněných osob.

Etapa č. 2 bude zahrnovat instalaci Klíčového hospodářství na pracovišti objednatele Brno, Stará 25. Etapa č. 2 Klíčového hospodářství bude instalována, dokončena a předána do 30-ti pracovních dnů od odsouhlasení definitivní verze přístupové matice pro Etapu č. 2 objednatelem, tj. od předání této přístupové matice objednatelem zhotoviteli. Objednatel je povinen předat zhotoviteli přístupovou matici písemnou formou. Etapa č. 2 Klíčového hospodářství se považuje za dokončenou a předanou potvrzením samostatného předávacího protokolu, který konstatuje předání Etapy č. 2 Klíčového hospodářství bez vad a nedodělků, a který bude stvrzen podpisy oprávněných osob.

Předání etapy č. 1 a etapy č. 2 Klíčového hospodářství objednateli v souladu se smlouvou o dílo a tímto dodatkem není důvodem pro opětovné předání celého díla, tj. pro opětovné vyhotovení a potvrzení závěrečného Předávacího a závěrečného Akceptačního protokolu celého díla. Samostatné předávací protokoly k oběma etapám Klíčového hospodářství budou přiloženy k závěrečnému Akceptačnímu protokolu jako doklad o tom, že dílo bylo řádně dokončeno a předáno jako celek, bez vad a nedodělků.

Dílo se považuje za zcela dokončené a předané v souladu se smlouvou o dílo okamžikem, kdy budou oprávněnými osobami smluvních stran podepsány oba samostatné předávací protokoly na etapu č. 1 a etapu č. 2 Klíčového hospodářství, které budou konstatovat předání každé z etap v souladu se smlouvou a jejími dodatky a bez vad a nedodělků.“

2. Článek 7. Fakturace a platební podmínky bod 7.3 se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

„7.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí faktury za jednotlivé etapy plnění předložené zhotovitelem v souladu s touto smlouvou až do výše 80 % ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Zbývajících 20% z ceny o dílo slouží jako zádržné a objednatel ji uhradí zhotoviteli až po podpisu závěrečného Akceptačního protokolu, který zkonstatuje, že dílo **s výjimkou části díla Klíčové hospodářství** bylo předáno bez vad a nedodělků a v souladu s touto smlouvou.“

3. V Článku 7. Fakturace a platební podmínky se doplňuje nový bod 7.5 následujícího znění:

„7.5 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu etapy č. 1 Klíčového hospodářství ve výši 791.328 Kč bez DPH, tj. 941.680, 40 Kč vč. DPH, po řádném a včasném dokončení a předání etapy č. 1 Klíčového hospodářství bez vad a nedodělků na základě samostatného předávacího protokolu. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu etapy č. 2 Klíčového hospodářství ve výši 197.832 Kč bez DPH, tj. 235.420 Kč vč. DPH, po řádném a včasném dokončení a předání etapy č. 2 Klíčového hospodářství bez vad a nedodělků na základě samostatného předávacího protokolu. Na úhradu ceny etapy č. 1 a č. 2 Klíčového hospodářství se nevztahuje ustanovení bodu 7.3 o zádržném, objednatel je tak povinen při oprávněné fakturaci uhradit cenu této části díla v plné výši.“

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný a srozumitelný. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Na důkaz toho, že celý obsah tohoto Dodatku č. 4 je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují účastníci své vlastnoruční podpisy. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.

V PRAZE dne 18.3.2010


V BENE dne 18.3.2010

Za objednatel:



PharmDr. Martin Beněš
ředitel
Srobarova 48
100 41 Praha 10
(100)

Za zhotovitele:



Ing. Roman Stuchlík
jednatel

PERFECTED
PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno
tel.: +420 543 128 342, DIČ: CZ27683028
www.perfected.cz

